

表 08A

12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类:HRB400 3. 钢筋规格:Φ16@150mm双向双层 4. 其他满足相关技术规范要求	t	11.250			
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 300*500mm240砖砌体 2. 双面1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 成品树脂排水沟	m	47.70			
14	010504004001	挡土墙	1. 土方开挖,素土夯实,密实度>93% 2. 100厚,C15混凝土垫层 3. MU7.5砖,M5水泥砂浆砌筑 4. 20厚1:2.5水泥砂浆	m	45.00			
15	050307008001	围墙围栏	1. 2M高镀锌方通栏杆安装 2. 立柱镀锌方通50*1.0厚,横梁方通40*0.7厚,小竖杆方通20*0.5厚	m	67.20			
16	010507006001	化粪池、检查井	1. 挖土方、外运 2. 安装(玻璃钢化G1-2SQ) 3. 回填夯实	座	1			
17	040501004001	雨水管	1. 挖槽(人工) 2. C20混凝土垫层,管道包封 3. 安装(DN300波纹管) 接就近市政雨水管 4. 回填夯实	m	57.80			
18	040504001001	雨水井	1. 人工开挖土方、外运等 2. C20混凝土垫层 3. 砖砌体,抹灰 4. 重型铸铁井盖安装	座	7			
19	040501002001	给水管	1. 挖槽(人工) 2. C20混凝土垫层 3. 安装(镀锌钢管100管) 4. 回填夯实	m	60.00			
20	031003013001	水表	1. DN100水表组 2. 包含2个阀门,水表及支墩等	组	2			
21	030901011001	室外消火栓	1. 名称:地上式消防水泵接合器 2. 型号:SQS100-A型	套	1			
22	031003002001	螺纹法兰阀门	1. DN100阀门 2. 配件及安装等	个	2			
23	040501014001	新旧管连接	1. 人工开挖土方 2. 管道开叉接驳 3. 土方回填等	处	1			
24	031001006001	室内给水管	1. 名称:PPR管道安装 2、配件安装	项	1			
25	031001006002	室内排水管	1. 名称:PVC100管道安装 2、配件安装	项	1			
26	040501004002	污水管	1. 挖槽(人工) 2. C20混凝土垫层,管道包封 3. 安装(DN300波纹管) 接就近市政污水井 4. 回填夯实	m	40.00			
本页小计								

表 08A

27	040504001002	污水井	1. 人工开挖土方、外运等 2. C20混凝土垫层 3. 砖砌体, 抹灰 4. 重型铸铁井盖安装	座	2			
28	011501B002001	主体安装	1. 箱体运输 2. 按原结构安装 3. 箱体打磨、喷漆	项	1			
29	010605001001	房顶安装	1. 材料运输 2. 人字梁、横梁、屋面瓦、水槽、隔热层安装	m2	86.00			
30	011507003001	广告牌安装	1. 材料运输 2. 警徽 P O L I O C E、led显示屏广告牌安装	项	1			
31	011207001001	装饰板安装	1. 2.0厚铝塑板 2. 用结构胶固定	m2	30.00			
32	011506003001	停车棚移位安装	1. 材料运输 2. 预埋件安装 3. C30混凝土结构基础	座	1			
33	030408001001	电力电缆	1. 外接甲方指定电源 2. 电缆敷设 (3*25mm2+2*16mm2) 3. 电缆头敷设	m	65.00			
34	030404017001	配电箱	1. 配电箱 (型号:WSJAL) 2. 混凝土基础安装	台	1			
35	030504002001	监控摄像系统安装	1. 配管, 规格JDG20 2. 监控摄像恢复安装	项	1			
36	050102001001	栽植乔木	1. 人工配合吊车修剪 2. 人工开挖树根 3. 50T吊车装车, 树木运输 (5公里以内) 4. 运输至指定位置种植 5. 养护期:成活期养护3个月, 日常养护9个月	株	11			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

第6页 共10页

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

措施项目清单与计价表(二)

(适用于消耗量清单计价)

工程名称:粤海街道蔚蓝海岸小型消防站安装工程

标段:

第8页 共10页

[illegible]

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称: 粤海街道蔚蓝海岸小型消防站安装工程

标段:

第9页 共10页

[illegible]

